

**Investitor:** **Usluga Poreč d.o.o.**  
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050  
e-mail: skrajcar@usluga.hr

**Projekt:** **Rekonstrukcija i dogradnja  
odlagališta otpada "Košambra" u  
Poreču**

**Projektant:** **HIS d.o.o. Donja Višnjica**  
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688  
e-mail: his.visnjica@his.hr

**Izvoditelj :** **Michele građevinarstvo d.o.o.**  
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264  
e-mail: michele@pu-t-com.hr

**Stručni nadzor:** **Učka konzalting d.o.o.**  
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868  
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p><b>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA</b> <b>br. 15- rujan/08</b></p>
--

U Pazinu 21.10.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

## **STANJE RADOVA**

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu rujnu:

### NOVA PLOHA

Na "novoj plohi" nisu izvođene nikakve aktivnosti. Preostaje za dovršiti zaštitu brtvenih slojeva na pokosima obodnih nasipa od mehaničkog oštećenja oblaganjem pokosa auto gumama.

### POSTOJEĆA PLOHA

Na "postojećoj plohi" tijekom mjeseca rujna izvodili su se radovi deponiranja i kompaktiranja smeća s dovezenog s istočne strane deponije . Također se izvodilo prekrivanje pokosa s inertnim materijalom u debljini od 30 cm po novom projektnom rješenju. Materijal za izvedbu prekrivke uglavnom se dovozi s gradilišta u okolici Poreča (Facinka i Cesta Poreč - Dračevac), te ga u ovom trenutku ima dovoljno na gradilištu. S dnevnim komunalnim otpadom i materijalom koji je dovožen s pozicije između "postojeće plohe" i ceste za Dračevac zapunjavao se prostor prijašnjeg pristupnog puta na vrh deponije.

### LAGUNE OBORINSKIH I PROCJEDNIH VODA

U sklopu lagune oborinskih voda izveden je betonski prepumpni šaht i uređivao se teren oko lagune.

### OSTALO

Na jugoistočnoj strani deponije nastavilo se je izvođenje betonskih koritnica kanala oborinskih voda.

## **FINANCIJSKA REALIZACIJA**

Situacijom za mjesec kolovoz Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od **8.568.717,56 kuna bez PDV-a ili 57%** ugovorene vrijednosti.

## **KVALITETA RADOVA**

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

## **PROBLEMATIKA GRADILIŠTA**

Problematika gradilišta ostala je ista kao i u prethodnim mjesecima, a navedena je i u zadnjem mjesečnom izvještaju.

Dinamika izvođenja radova i dalje nije zadovoljavajuća. Izvođač s tako nedostatnim brojem radnika i mehanizacije ne može radove završiti do traženog roka 31.12.2008.

Glavna prepreka Izvođaču za povećanje broja radnika i mehanizacije je financijska nemogućnost praćenja gradilišta tj. nabave potrebnog materijala i plaćanje kooperanata.

U Pazinu 21.10.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić