

**Investitor:** Usluga Poreč d.o.o.  
Mlinska 1 . 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050  
e-mail: skrajcar@usluga.hr

**Projekt:** **Rekonstrukcija i dogradnja  
odlagališta otpada "Košambra" u  
Poreču**

**Projektant:** HIS d.o.o. Donja Višnjica  
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688  
e-mail: his.visnjica@his.hr

**Izvoditelj :** Michele građevinarstvo d.o.o.  
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264  
e-mail: michele@pu-t-com.hr

**Stručni nadzor:** Učka konzalting d.o.o.  
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868  
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA**  
**br. 6 - prosinac/07**

U Pazinu 09.01.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić



Zoran Matijašić  
strel. ing. građ.  
Ovlašten inženjer građevinarstva  
UČKA-KONZALTING d.o.o.  
Pazin



G 2907

## STANJE RADOVA

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu prosincu

Izvođač radova "MICHELE" d.o.o. nije dovršio "novu plohu" s krajem 2007 godine kako je najavljivao. Završetkom 2007 godine kašnjenje iznosi preko 90 dana u odnosu na ugovoreni rok od 100 dana od početka radova (rok dovršetka "nove plohe" je bio 25.09.2007.) Za dovršetak radova potrebno je još postaviti cca 2500 m<sup>2</sup> "brtvenih" slojeva geotehničkog materijala, izvesti drenažnu odvodnju, ugraditi drenažni sloj te montirati privremene plinske sonde. "Nova ploha" nije dovršena zbog blokiranja daljnje isporuke geotehničkih materijala od strane Dobavljača zbog Izvođačevog neplaćana djela isporučnog materijala.

Na zapadnom djelu deponije Izvođač je izvodio zemljane radove za temelj ogradnog zida, betonirao je ogradni zid u dužini od cca 600 m, te montirao ogradu.

Na jugoistočnom djelu deponije Izvođač je započeo sa odvozom smeća koji je deponiran izvan granice parcele i projektiranog zahvata. Deponirani materijal se djelomično odvezio na vrh postojeće deponije, a djelomično se planirao uz istočni stranu postojeće deponije.

## DINAMIKA RADOVA

Radovi na dovršetku uređenja plohe "nove deponije" u kašnjenju su preko 90 dana.

Razlozi kašnjenja su :

- iskop zasjeka na zapadnoj strani "nove plohe" u "A" kategoriji tla, a ne u "B" i "C" kategoriji kako je troškovnički predviđeno. Samim time uređenje pokosa u "A" kategoriji zahtjeva veći vremenski rok.
- kašnjenje ugovaranja nabave geotehničkih materijala Michele d.o.o. sa svojim dobavljačima.
- financijska nemogućnost izvođača za osiguranjem potrebnih sredstava za nabavkom veće količine materijala.
- kašnjenje ugovaranja polaganja geotehničkih materijala s kooperantima
- kašnjenje dobave PEHD cijevi odvodnje procjednih voda kao i drenažnih cijevi
- tehnologija polaganja geotehničkih materijala zahtjeva da se geotehnički materijali na nasipu između postojeće i nove plohe polažu istovremeno s polaganjem na "Novoj deponiji" u protivnom može doći do oštećenja istih. Iz tih razloga izvođač vršio je iskop i pripremu terena na zapadnoj strani "Postojeće plohe", a što izvođač nije uzeo u obzir prilikom izrade dinamičkog plana.
- projektno nedefinirana rješenja odvodnje procjednih voda i bazena procjednih voda
- troškovnički netočno određene količine geosintetskih materijala
- nepovoljne vremenske prilike ulaskom u jesenji period

## FINANCIJSKA REALIZACIJA

Situacijom za mjesec prosinac Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od 3.708.882,82 kuna ili 25% ugovorene vrijednosti.

## KVALITETA RADOVA

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

## PROBLEMATIKA GRADILIŠTA

Utvrdivanjem granica deponiranog otpada koje se protežu izvan projektiranih kontura obodnih nasipa "postojeće plohe" i konzultiranja s projektantom izvedene su sondažne jame radi utvrđivanja granica deponiranog otpada. Geodetski snimak sondažnih jama s dubinom deponiranog otpada proslijeđen je projektantu.


Investitor i Nadzorni inženjer vezano na nastalu problematiku sastali su se s projektantom u njegovom sjedištu u Ljubljani, te se tom prilikom projektant obavezao izraditi projektno rješenje za novo nastalu situaciju koju je trebao dostaviti do 21. prosinaca 2007., a što nije učinio do pisanja ovog izvješća.

Bez dostave projektnog rješenja Izvođaču radova "Michele" d.o.o. onemogućen je rad na pozicijama "postojeće plohe", osim iskopa i odvoza deponiranog otpada izvan granica parcele.

U Pazinu 09.01.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić



Zoran Matijašić  
0111111111

Četvrti inženjer geodetski snimak

UČKA-KONZALTING d.o.o.  
Pazin



G 2907