

Investitor: **Usluga Poreč d.o.o.**
Mlinska 1 . 52 440 Poreč;

tel. 052 431 003 fax. 052 451 050
e-mail: skrajcar@usluga.hr

Projekt: **Rekonstrukcija i dogradnja
odlagališta otpada "Košambra" u
Poreču**

Projektant: **HIS d.o.o. Donja Višnjica**
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb;

tel. 01 211 466 fax. 01 212 688
e-mail: his.visnjica@his.hr

Izvoditelj : **Michele građevinarstvo d.o.o.**
Braće Čeh 14, 52 100 Pula;

tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264
e-mail: michele@pu-t-com.hr

Stručni nadzor: **Učka konzalting d.o.o.**
Trg slobode 2, 52 000 Pazin;


tel. 052 624 511 fax. 052 827 868
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA
br. 8- veljača / 08

U Pazinu 06.03.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić



Zoran Matijašić
dipl. ing. građ.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

UČKA-KONZALTING d.o.o.
Pazin



G 2907

STANJE RADOVA

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu veljači:

Tijekom mjeseca veljače na jugoistočnoj strani "Postojeće plohe" vršio se je iskop i odvoz smeća deponiranog izvan granica parcele. Paralelno se vršio iskop smeća na projektiranoj poziciji obodnog nasipa. Iskopani materijal odvezio se je na vrh postojeće deponije gdje je se kompaktirao, te se izvela prekrivka zajedno s komunalnim otpadom grada Poreča.

Započelo se je sa iskopom i uređenjem postojeće "bare" ka konačnoj namjeni uređenja u retencijoni bazen oborinske vode. Uvjet za početak radova bio je da se voda iz bare prepumpa u odvodni kanal zapadno od deponije što je i učinjeno.

Iskop je započeo i na poziciji buduće lagune procjednih voda. Iskop se na ovoj poziciji odvija djelomično u terenu A ktg. (cca. 50 %) što usporava dinamiku izvođenja.

Na zapadnoj strani deponije paralelno s ogradom iskopan je kanal hidrantske mreže u dužini cca. 300 m'.

Nastavljeno je s izradom ogradnog zida oko deponije. Betonski radovi na ogradnom zidiću završeni su na zapadnoj strani deponije i nastavljeni su na sjevernoj strani tj. paralelno s cestom prilaznom cestom za deponiju.

Radovi na postavljanju brtvenih slojeva "Nove plohe" dovršeni su. Također je kompletna površina prekrivena drenažnim šljunkom. Za dovršetak "Nove plohe" potrebno je još drenažni šljunak prekriti PP razdjelom mrežom i postaviti privremene čelične zdence za otplinjavanje.

"Nova ploha" moći će se početi s korištenjem po izvedbi lagune procjednih voda i izradom spojnog cjevovoda "Nova ploha- laguna procjednih voda". Kako je ranije navedeno započeo je iskop lagune, a potreban materijal (PEHD folija i geotekstil) za izvedbu brtvenog sloja dovezen je na gradilište. Na gradilište je dovezena i PEHD folija potrebna za oblaganje obodnog nasipa i kanala procjednih voda između "Postojeće" i "Nove" plohe.

Izvođač "MICHELE" d.o.o. za radove na postavljanju geotehničkih materijal uveo je novog kooperanta "Verkos" d.o.o iz Osijeka. Preko navedenog izvođača nabavljao bi potreban materijal, a njihovi radnici bili bi angažirani i na postavljanju istog. S obzirom da je Verkos d.o.o jedna od najrenomiranijih firmi iz tog područja u Hrvatskoj smatram da će se njihov angažman ubrzo osjetnije primijeti i na dinamici izvođenja.

Dana 22.02.2008. izvođač je dostavio novi dinamički plan kojim je planiran dovršetak ..Nove plohe sa 31.03.2008. , a dovršetak svih radova u ugovorenom roku tj sredinom mjeseca kolovoza.

DINAMIKA RADOVA

Gledajući dinamički plan i ugovorom predviđen rok dovršetka "Nove plohe" radovi su u kašnjenju 5 mjeseci. Prema dogovoru s sastanka održanog 22.01.2008. rok za dovršetak "Nove plohe" prolongiran je za 01.04.2008. što je po trenutnoj dinamici radova i s obzirom na nabavljeni materijal ostvarivo.

Za radove na "Postojećoj plohi" može se konstatirati da su započeli, a s obzirom na obim poslova koje treba izvesti ugovoreni rok dovršetaka sanacije odlagališta otpada Košambra je upitan usprkos obećanju Izvoditelja na sastanku 22.01.2008 da će rok biti ispoštovan.

FINANCIJSKA REALIZACIJA

Situacijom za mjesec veljaču Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od 4.633.372,27 kuna bez PDV-a ili 31% ugovorene vrijednosti.

KVALITETA RADOVA

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

PROBLEMATIKA GRADILIŠTA

Uvođenjem novog dobavljača materijala koji je ujedno i podizvođač radova Verkos d.o.o. iz Osijeka izvođač radova "MICHELE" d.o.o. trenutno rješava problem nabave dostatne količine geotehničkih materijala za gradilište, a što će pozitivno utjecati na problematiku gradilišta vezanu uz kašnjenje radova.


Zbog nepotpunosti projektne dokumentacije potrebno je konstantno usklađivati radove na terenu u odnosu na projektno rješenje.

Do završetka pisanja ovog zapisnika izvođač „MICHELE“ d.o.o. nije dostavio kompletnu ponudu za izvođenje radova po dodatnom troškovniku. Kao obrazloženje izvođač navodi da je troškovnikom predviđena oprema koja nije uobičajena na tržištu . te je potreban duži rok za pribavljanje ponuda.

U Pazinu 06.03.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić



Zoran Matijašić
dipl. inž. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
UČKA-KONZALFING d.o.o.
Pazin



G 2907