

**Investitor:** **Usluga Poreč d.o.o.**  
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050  
e-mail: skrajcar@usluga.hr

**Projekt:** **Rekonstrukcija i dogradnja  
odlagališta otpada "Košambra" u  
Poreču**

**Projektant:** **HIS d.o.o. Donja Višnjica**  
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688  
e-mail: his.visnjica@his.hr

**Izvoditelj :** **Michele građevinarstvo d.o.o.**  
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264  
e-mail: michele@pu-t-com.hr

**Stručni nadzor:** **Učka konzalting d.o.o.**  
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868  
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p><b>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA</b> <b>br. 10- travanj /08</b></p>
---

U Pazinu 15.05.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

## **STANJE RADOVA**

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu travnju :

### POSTOJEĆA PLOHA

Tijekom mjeseca travnja na jugoistočnoj i sjevernoj strani Postojeće plohe izvodili su se radovi iskopa deponiranog otpada po obodu plohe . Izvedenim iskopom uređeno je temeljno tlo i omogućena je izrada obodnog kamenog nasipa, uređeni su pokosi za postavljanje brtvenih slojeva, te se priprema rov za izvedbu odvodnje procjednih voda drenažnim cijevima.

Iskopani materijal odvezio se na vrh deponije gdje je planiran i kompaktiran. Na zapadnoj strani postojeće plohe (obodni nasip između postojeće i nove plohe) po pokosu obodnog nasipa položen je brtveni sloj (PEHD folija + geotekstil).

### LAGUNE OBORINSKIH I PROCJEDNIH VODA

Na lagunama oborinskih i procjednih voda u mjesecu travnju nisu se izvodile nikakve aktivnosti, te je stanje radova nepromjenjeno u odnosu na prošli izvještaj.

Da bi se lagune dovršile u cijelosti, potrebno je dogovoriti izradu prepumpnih šahtova zajedno s opremom.

Na laguni procjednih voda potrebno je dovršiti polaganje i zatvaranje brtvenih slojeva oko "uboda" cijevi kanalizacije procjednih voda u lagunu kao i izlazne cijevi prema prepumpnom šahtu. Izvođač navedene radove planira izvesti po dovršenju kanalizacije procjednih voda za koju nedostaju revizioni šahtovi, a čija se isporuka očekuje u drugom tjednu mjeseca svibnja.

### NOVA PLOHA

U proteklom izvještajnom razdoblju na "Novoj plohi" postavljena je razdjelna geomreža iznad drenažnog sloja i izvedeni su šljunčani "temelji" plinskih sondi. Da bi se omogućilo korištenje "Nove plohe" za odlaganje dnevnog komunalnog otpada potrebno je još izvesti kanalizaciju procjednih voda do lagune procjednih voda. Razlog ne dovršetka kanalizacije procjednih voda je kašnjenje u nabavci i isporuci revizionih okana. Dostava revizionih okana kanalizacije procjedne vode očekuje se u drugom tjednu mjeseca svibnja.

Na "Novoj plohi" potrebno je i izvesti neugovoreni rad zaštite brtvenih slojeva od mehaničkog oštećenja i UV zračenja oblaganjem pokosa nasipa s gumama ispunjenih drenažnim šljunkom ili madracima.

Ti radovi na zečjem nasipu su u toku, gdje se pokosi oblažu s gumama koje se ispunjuju s drenažnim šljunkom.

## OSTALO

U ovom mjesecu izvodili su se radovi na montaži ograde oko deponije i to na djelu izvedenog betonskog zidića paralelno s cestom (Poreč-deponija), te se dovršila u potpunosti montaža ograde na zapadnoj strani deponije.

## **DINAMIKA RADOVA**

Završetkom mjeseca travnja nije se dovršila i predala na korištenje "Nova ploha". Dogovoreni rok dovršetka "Nove plohe" sa 01.04.2008 nije realiziran već je prekoračen za više od mjesec dana.

Dovršetak "Nove plohe" ovisi o isporuci revizionih okana kanalizacije procjednih voda. Prema zadnjoj obavijesti šahtovi bi trebali biti isporučeni krajem drugog tjedna mjeseca svibnja.

Po isporuci revizionih šahtova potrebno je cca. 7 dana za izvedbu kanalizacije procjednih voda od "Nove plohe" do lagune procjednih voda, tako da se dovršetak može očekivati u drugoj polovici mjeseca svibnja.

## **FINANCIJSKA REALIZACIJA**

Situacijom za mjesec travanj Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od 5.848.677,23 kuna bez PDV-a ili **39%** ugovorene vrijednosti.

## **KVALITETA RADOVA**

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

## **PROBLEMATIKA GRADILIŠTA**

Radove koji su obuhvaćeni dopunom projektne dokumentacije na istočnoj strani Postojeće plohe, radove koji se odnose na izmjenu projektnog rješenja na lagunama procjednih i oborinskih voda potrebno je dogovoriti.

Dio radova već je izveden jer o njima ovisi i početak korištenja "Nove plohe", a ostali radove potrebno je dogovoriti i izvesti radi završetka sanacije "Postojeće plohe". Potrebno je odrediti i opseg radova koji će se realizirati unutar ugovorene vrijednosti radova, odnosno sagledati mogućnosti nastavka radova koji svojom vrijednošću premašuju ugovoreni iznos, te način dogovaranja tih radova.

Vezano na gore navedeno Izvođaču je potrebno definirati koji obim radova može izvoditi s obzirom na raspoloživa financijska sredstva i za te radove od Izvođača zatražiti detaljan dinamički plan.

U Pazinu 15.05.2008.

Nadzorni inženjer  
Zoran Matijašić