

Investitor: **Usluga Poreč d.o.o.**
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050
e-mail: skrajcar@usluga.hr

Projekt: **Rekonstrukcija i dogradnja
odlagališta otpada "Košambra" u
Poreču**

Projektant: **HIS d.o.o. Donja Višnjica**
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688
e-mail: his.visnjica@his.hr

Izvoditelj : **Michele građevinarstvo d.o.o.**
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264
e-mail: michele@pu-t-com.hr

Stručni nadzor: **Učka konzalting d.o.o.**
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

| |
|--|
| <p>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA br. 17- studeni/08</p> |
|--|

U Pazinu 12 .12.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

STANJE RADOVA

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu studenom:

NOVA PLOHA

Svi predviđeni radovi na novoj plohi su dovršeni, te se može početi koristiti za deponiranje dnevnog komunalnog otpada.

POSTOJEĆA PLOHA

Na postojećoj deponiji uslijed nepovoljnih vremenskih prilika nisu se mogli izvoditi započeti radovi na prekrivanju pokosa deponije drenažnim šljunkom. Zbog osiguranja uvjeta slobodnog pada u drenažnim cijevima koje prikuplja procjednu vodu s istočne strane deponije, na sjevernoj strani deponije između deponiranog smeća i obodnog nasipa vršio se iskop terena na potrebnu kotu. Iz tog razloga 40 –tak metara već postavljenih drenažnih cijevi i PEHD folije je izvađeno, te će se po obavljenim radovima trebati ponovo prići postavljanu istih. Navedenim zahvatom izbjegla se potreba izrade novog prepumpnog šahta prikupljenih procjednih voda s istočne strane deponije.

Na izvedenom obodnom nasipu istočne strane deponije uređivali su se pokosi nasipa oblaganjem zemljanim materijalom kao priprema za postavljanje PEHD folije i geotekstila.

Nastavilo se je s radovima iskopa plinskih zdenaca Benoto garniturom. Završno s mjesecom studenim izvedena su 16 zdenaca.

LAGUNE OBORINSKIH I PROCJEDNIH VODA

Oko lagune oborinskih voda dovršena je izrada betonske koritnice .

OSTALO

Izvođač je nastavio s iskopima rova i polaganjem rebrastih cijevi za elektroinstalaciju. Postavio se preostali dio ograde oko odlagališta uz cestu za Dračevac, te je Izvođač na gradilište dostavio i klizna vrata ulaznih portuna.

FINANCIJSKA REALIZACIJA

Situacijom za mjesec rujan Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od **10.714.620,39 kuna bez PDV-a ili 72%** ugovorene vrijednosti.

KVALITETA RADOVA

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

PROBLEMATIKA GRADILIŠTA

Nepovoljni vremenski uvjeti utjecali su da se kašnjenje s završetkom radova još više poveća. Izvođač je dobavio na gradilište većinu potrebnog geotehničkog materijala za prekrivanja postojeće plohe, ali vremenski uvjeti nisu dozvolili odvijanje radova. Zbog navedenih problema i uzimajući u obzir činjenicu da se ulazi u zimski period, svi dosad zahtijevani rokovi završetak radova postaju upitni.

U Pazinu 12.12.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić