

Investitor: **Usluga Poreč d.o.o.**
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050
e-mail: skrajcar@usluga.hr

Projekt: **Rekonstrukcija i dogradnja
odlagališta otpada "Košambra" u
Poreču**

Projektant: **HIS d.o.o. Donja Višnjica**
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688
e-mail: his.visnjica@his.hr

Izvoditelj : **Michele građevinarstvo d.o.o.**
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264
e-mail: michele@pu-t-com.hr

Stručni nadzor: **Učka konzalting d.o.o.**
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA br. 14- kolovoz/08</p>
--

U Pazinu 10.09.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

STANJE RADOVA

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu kolovozu:

NOVA PLOHA

Na "novoj plohi" zavisno o mogućnosti nabave auto guma izvodi se oblaganje pokosa obodnih nasipa radi mehaničke zaštite brtvenih materijala.

Drugi radovi su dovršeni.

POSTOJEĆA PLOHA

Na "postojećoj plohi" tijekom mjeseca kolovoza izvodili su se radovi premještanja deponiranog smeća s završnim uređenjem i oblikovanjem pokosa "postojeće plohe" na južnoj i zapadnoj strani. Također se izvodilo prekrivanje tako oblikovanih pokosa s inertnim materijalom u debljini od 30 cm po novom projektnom rješenju.

Materijal za izvedbu prekrivke uglavnom se dovozi s gradilišta u okolici Poreča (Facinka i Cesta Poreč - Dračevac), te ga u ovom trenutku ima dovoljno na gradilištu. S dnevnim komunalnim otpadom i materijalom koji je dovožen s pozicije između "postojeće plohe" i ceste za Dračevac zapunjavao se prostor prijašnjeg pristupnog puta na vrh deponije. Zbog organizacije rada na deponiji, na istočnoj strani izveden je novi pristupni put na vrh deponije.

LAGUNE OBORINSKIH I PROCJEDNIH VODA

Na lagunama ostalo je za izvesti još prepumpne šahtove s montažom pumpi. Navedeni radovi nisu još ugovoreni niti su se izvodili u mjesecu kolovozu..

OSTALO

Izvršena je uspješna tlačna proba kompletne hidrantske instalacije kao i postavljenih PEHD cijevi za prepumpavanje viška oborinskih voda u južnu retenciju između lagune oborinskih voda i šahta za umirenje (na zapadnoj strani nove plohe).

Na jugoistočnoj strani deponije izvelo se cca 180 m' betonske koritnice kanala oborinskih voda.

FINANCIJSKA REALIZACIJA

Situacijom za mjesec kolovoz Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od **7.544.117,76 kuna bez PDV-a ili 51%** ugovorene vrijednosti.

KVALITETA RADOVA

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

PROBLEMATIKA GRADILIŠTA

S danom 18.08.2008. istekao je ugovorni rok dovršetka sanacije odlagališta otpada Košambra. Iako je bilo neusklađenosti projektne dokumentacije, povećanja obima radova, kao i novih okolnosti koje su nastale s utvrđivanjem novih pozicija deponiranog smeća i izvan projektiranih granica zahvata, smatram da je Izvođač s boljom organizacijom i pravovremenom nabavom potrebnog materijala morao u proteklom vremenu izvesti veći obim radova. Gledano financijski nakon 14 mjeseci Izvođač je situirao tek 51 % ugovorenih sredstva.

Načelno se Izvođaču radova dao rok dovršetka svih radova na sanaciji odlagališta otpada Košambra završno s 31.12.2008. Gledajući trenutno stanje radova i uzimajući u obzir radove koje još treba dovršiti s ovakvom dinamikom Izvođač neće ispoštovati ni taj rok dovršetka.

Izvođač 3 mjeseca prije roka dovršetka nije još prezentirao Izvođača i prijedlog izvođenja plinske instalacije. Znajući da je za izvođenje plinske instalacije potrebno izbušiti plinske zdence bušećom garniturom koja još nije na gradilištu, nabaviti potreban materijal (plinske sonde, cijevi, baklju..) smatram da je s ovom pozicijom rada Izvođač morao već započeti ako bi sustigao rok dovršetak radova s 31.12.2008. Također na gradilište nije još dopremljen geotehnički materijal za izradu prekrivnih slojeva (GCL, Geodren mreža). Izvođač nije osigurao dovoljnu količinu drenažnog šljunka. Navodno drenažni šljunak namjerava dovoziti s gradilišta u Vodnjanu gdje vrši iskop, a iskopani materijal namjerava tamo i drobiti. Prijevoz tolike količine materijala za izradu drenažnog sloja iz Vodnjana također utječe na dinamiku radova, te zauzetošću kamiona na prijevozu automatski se ne izvode druge pozicije rada.

Predlažem da se direktorom firme "Michele" d.o.o organizira sastanak s temom dovršetka radova s 31.12.2008., te da se razmotri sva problematika gradilišta.

Zbog zahtjeva Investitora da se na "postojećoj plohi" izvede drenaža viška procjednih voda i kašnjenja dostave projektnog rješenja i troškovnika od projektanata, Izvođač je u trenutnoj poziciji da ima opravdanje što se s ostalim radovima na "postojećoj plohi" nije započelo, iako je stvarani razlog Izvođačeva nemogućnost organiziranja dopreme i početka rada bušeće garniture, nemogućnost nabave geotehničkog materijala i nije još osigurana dovoljna količina drenažnog šljunka.

Dana 09.09.2008. od strane projektanta dostavljeno je projektno rješenje i troškovnik izvedbe drenaže procjednih voda na "postojećoj deponiji", te je Izvođaču istog dana isto proslijeđeno, radi dostave ponude za izvođenje.

S obzirom da je potrebno sistem drenaže procjednih voda izvesti prije izvođenja prekrivnih slojeva "postojeće plohe" i plinske instalacije potrebno je i od strane Investitora urgirati kod Izvođača za hitnom dostavom ponude kao i nabave potrebnog materijala za izvođenje.

U Pazinu 10.09.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić