

**Investitor:** **Usluga Poreč d.o.o.**  
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050  
e-mail: skrajcar@usluga.hr

**Projekt:** **Rekonstrukcija i dogradnja  
odlagališta otpada "Košambra" u  
Poreču**

**Projektant:** **HIS d.o.o. Donja Višnjica**  
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688  
e-mail: his.visnjica@his.hr

**Izvoditelj :** **Michele građevinarstvo d.o.o.**  
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264  
e-mail: michele@pu-t-com.hr

**Stručni nadzor:** **Učka konzalting d.o.o.**  
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868  
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p><b>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA</b> <b>br. 16- listopad/08</b></p>
---

U Pazinu 06 .11.2008.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

## **STANJE RADOVA**

Stanje radova na gradilištu sanacije odlagališta otpada Košambra u mjesecu listopadu:

### NOVA PLOHA

Svi ugovorom predviđeni radovi su dovršeni i izvršena je primopredaja "nove plohe" dana 10.07.2008. Preostalo je dovršiti zaštitu brtvenih slojeva na pokosima obodnih nasipa od mehaničkog oštećenja oblaganjem pokosa auto gumama. Navedeni rad je vanstroškovnički, te se izvodi zavisno o mogućnosti nabave auto guma.

### POSTOJEĆA PLOHA

Završen je iskop i prevoz deponiranog otpada istočno od „postojeće plohe“ (izvan projektiranih granica zahvata). Materijal se dovezao, isplanirao i kompaktirao na vrhu „postojeće deponije“.

Istovremeno s iskopom deponiranog otpada na istočnoj strani „postojeće plohe“ vršeno je i zatrpavanje istog prostora s zemljanim materijalom koji je dopreman s gradilišta na Poreštini.

Duž granice iskopa na istočnoj strani „postojeće plohe“ s kamenim materijalom započeta je izrada kamenog obodnog nasipa.

S specijalističkom ekipom za bušenje započeto je na „postojećoj deponiji“ bušenje za plinske zdence. Planirana je dinamika od dva plinska zdenca dnevno.

### LAGUNE OBORINSKIH I PROCJEDNIH VODA

Oko lagune oborinskih voda dovršavana je izrada betonske koritnice oko lagune.

### OSTALO

Izvođač je započeo s iskopom rova i polaganjem rebrastih cijevi za elektroinstalaciju rasvjete odlagališta, te napajanja potopnih pumpi u prepumpnim oknima laguna.

### **FINANCIJSKA REALIZACIJA**

Izvođač do završetka pisanja ovog Zapisnika nije dostavio privremenu mjesečnu situaciju za mjesec listopad.

Situacijom za mjesec rujna Izvođač je fakturirao radove u vrijednosti od **8.568.717,56 kuna bez PDV-a ili 57%** ugovorene vrijednosti.

### **KVALITETA RADOVA**

Kvaliteta dosad izvedenih radova je zadovoljavajuća.

## **PROBLEMATIKA GRADILIŠTA**

S danom 18.08.2008. istekao je ugovorni rok dovršetka sanacije odlagališta otpada Košambra. Iako je bilo neusklađenosti projektne dokumentacije, povećanja obima radova, kao i novih okolnosti koje su nastale s utvrđivanjem novih pozicija deponiranog smeća i izvan projektiranih granica zahvata, smatram da je Izvođač s boljom organizacijom i pravovremenom nabavom potrebnog materijala morao u proteklom vremenu izvesti veći obim radova. Gledano financijski nakon 15 mjeseci Izvođač je situirao tek 57 % ugovorenih sredstva.

Dinamika izvođenja radova u mjesecu rujnu kao i u prethodnim mjesecima je nezadovoljavajuća, odnosno svaki mjesec je sve manja. Na gradilištu je prisutan nezadovoljavajući broj radnika, te zbog vjerojatno nepodmirenih financijskih obaveza prema kooperantima ne izvode se i drugi radovi.

S ovakvom organizacijom i ekipiranosti rok dovršetaka sanacije odlagališta otpada Košambra ne može se predvidjeti, iako je načelo dogovoreno s Izvođačem da radove treba dovršiti do 31.12.2008. što Izvođač neće ispoštovati.

Na operativnom sastanku održanom 16.09.2008. direktor izvođača Michele d.o.o. obećao je povećanje angažmana na gradilištu što nije ostvareno. Gledajući protekla dva mjeseca osim početka radova na iskopu plinskih zdenaca nije započeto s drugim radovima (dovršetak uređenja pokosa "postojeće plohe", izrade plinodrenažnog sloja, dovršetka izrade obodnog nasipa s postavljanjem PEHD folije, izvedba odvodnje procjednih voda na istočnoj strani "postojeće plohe" ...). Sve su to radnje čija realizacija ovisi i o vremenskim prilikama koje ulaskom u jesenji period su sve nepovoljnije.

Predlažem da se ponovo direktorom firme "Michele" d.o.o organizira sastanak s temom problematike gradilišta.

Izvođač još nije dostavio ponudu za izvođenje radova na dostavljeni troškovnik za izradu sustava drenaže procjednih voda na „postojećoj plohi“, te ponudu na dostavljen troškovnik vezan za Anex ugovoru. Dinamika dovršetka radova zavisi i o prihvaćanju/neprihvaćanju navedenih ponuda, te je potrebno ponovo zatražiti dostavu istih. Izvođač kao razlog za nedostavljanje ponuda navodi zauzetost s pripremanjima na drugom gradilištu.

U Pazinu 06.11.2008.

Nadzorni inženjer

Zoran Matijašić