

**Investitor:** **Usluga Poreč d.o.o.**  
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050  
e-mail: skrajcar@usluga.hr

**Projekt:** **Rekonstrukcija i dogradnja odlagališta  
otpada "Košambra" u Poreču**

**Projektant:** **HIS d.o.o. Donja Višnjica**  
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688  
e-mail: his.visnjica@his.hr

**Izvoditelj :** **Michele građevinarstvo d.o.o.**  
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264  
e-mail: michele@pu-t-com.hr

**Stručni nadzor:** **Učka konzalting d.o.o.**  
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868  
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p style="text-align: center;"><b>MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA</b> <b>br. 20- veljača/09</b></p>
--

U Pazinu 20.03.2009.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

## **STANJE RADOVA:**

U mjesecu veljači na gradilištu sanacije odlagališta otpada nije evidentiran značajniji pomak u dinamici izvođenja radova. Razlog tome je mali broj radnika i mehanizacije na gradilištu koji se nije povećao bez obzira na dogovor sa sastanka održan 19.01.2009. kada je Izvođač obećao veći angažman radnika i mehanizacije.

Izvođač je na gradsku deponiju građevinskog materijala dopremio garnituru za separaciju. Separiranje materijala ne odvija se zadovoljavajućom tempom i količina dosad separiranog materijala nije dostatna za potrebe gradilišta.

Od ostalih radova izvodili su se radovi uređenja pokosa postojeće plohe, nasipavanja pokosa šljunčanim materijalom, te prekrivanja deponije geotehničkim materijalom.

## **FINANCIJSKA REALIZACIJA:**

Dana 16.03.2009. Izvođač je dostavio 20. privremenu situaciju za mjesec veljaču u iznosu od **13.415.109,26** kuna bez PDV-a ili **90,3%** ugovorene vrijednosti radova.

U Pazinu 20.03.2009.

Nadzorni inženjer  
Zoran Matijašić