

Investitor: **Usluga Poreč d.o.o.**
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050
e-mail: skrajcar@usluga.hr

Projekt: **Rekonstrukcija i dogradnja odlagališta
otpada "Košambra" u Poreču**

Projektant: **HIS d.o.o. Donja Višnjica**
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688
e-mail: his.visnjica@his.hr

Izvoditelj : **Michele građevinarstvo d.o.o.**
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264
e-mail: michele@pu-t-com.hr

Stručni nadzor: **Učka konzalting d.o.o.**
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

<p style="text-align: center;">MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA br. 19- siječanj/09</p>

U Pazinu 05.02.2009.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

STANJE RADOVA:

U mjesecu siječnju na gradilištu sanacije odlagališta otpada izvodili su se radovi uređenja pokosa postojeće plohe i nasipavanja pokosa šljunčanim materijalom.

Zbog malog broja radnika i loših vremenskih uvijeta dinamika izvođenja radova u mjesecu siječnju bila je nezadovoljavjuća.

Dana 19.01.2009. održan je sastanak s izvođačem radi utvrđivanja stanja na gradilištu, analize ponude za novi tip plinske baklje, te dogovora o daljnjoj dinamici izvođenja i roku završetka radova.

Vezano na dinamiku izvođenja zaključak sastanka je da se izvođač treba bolje organizirati i dovršiti sve radove s krajem mjeseca ožujka 2009. za što je Izvođač dostavio i novi dinamički plan.

Iako je Izvođač obećao da će u roku od 7 dana dovesti stroj za separaciju zemljanog materijala na gradsku deponiju građevinskog materijala i započeti s dovozom materijala za prekrivanje geotehničkih materijala, to do dana pisanja ovog izvješća, Izvođač nije učinio.

Općenito na gradilištu nije uočljiv bitniji pomak u izvođenju radova.

FINANCIJSKA REALIZACIJA:

Dosad s situacijom za mjesec sječanj realizirano je ukupno **11.833.997,50** kuna bez PDV-a radova ili **80%** ugovorene vrijednosti.

U Pazinu 05.02.2009.

Nadzorni inženjer
Zoran Matijašić