

Investitor: **Usluga Poreč d.o.o.**
Mlinska 1 , 52 440 Poreč; tel. 052 431 003 fax. 052 451 050
e-mail: skrajcar@usluga.hr

Projekt: **Rekonstrukcija i dogradnja odlagališta
otpada "Košambra" u Poreču**

Projektant: **HIS d.o.o. Donja Višnjica**
Horvaćanska 17a , 10 000 Zagreb; tel. 01 211 466 fax. 01 212 688
e-mail: his.visnjica@his.hr

Izvoditelj : **Michele građevinarstvo d.o.o.**
Braće Čeh 14, 52 100 Pula; tel. 052/382 220 fax. 052/ 3820264
e-mail: michele@pu-t-com.hr

Stručni nadzor: **Učka konzalting d.o.o.**
Trg slobode 2, 52 000 Pazin; tel. 052 624 511 fax. 052 827 868
e-mail: zoran.matijasic@ucka-konzalting.hr

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">MJESEČNI IZVJEŠTAJ O STANJU RADOVA br. 21- ožujak /09</p> |
|--|

U Pazinu 05.04.2009.

Nadzorni inženjer:

Zoran Matijašić

STANJE RADOVA:

U mjesecu ožujku na gradilištu sanacije odlagališta otpada izvodili su se radovi nasipavanja pokosa šljunčanim materijalom, polaganja geotehničkih materijala na pokosima postojeće plohe, te djelomično prekrivanje geotehničkih materijala inertnim zemljanim materijalom.

Dovršena je izvedba drenažne mreže procjednih voda na postojećoj plohi.

Montirane su električne pumpe u prepumpnim oknima laguna procjednih i oborinskih voda.

Za montirane pumpe potrebno je što prije osigurati napajanje kako bi se u slučaju novih kiša moglo vršiti prepumpavanje viška oborinskih i procjednih voda.

Zbog malog broja radnika na gradilištu dinamika izvođenja radova u mjesecu ožujku bila je nezadovoljavajuća. Kao i u predhodnim izvještajima ponovo navodim da broj radnika na gradilištu bez obzira na Izvođačeva obećanja nije povećan.

Vežano na dogovor sa sastanka održanog 19.01.2009. na kojem se Izvođač obavezao da će dovršiti sve radove do kraj mjeseca ožujka, konstatiram da Izvođač ponovo nije ispunio svoju obećanje o završetku radova do navedenog termina.

FINANCIJSKA REALIZACIJA:

Dosad s situacijom za mjesec ožujak realizirano je ukupno **14.415.109,26 kuna** bez PDV-a radova ili **97%** ugovorene vrijednosti.

U Pazinu 05.04.2009.

Nadzorni inženjer
Zoran Matijašić